






PROGRESS PROJECT - WAAS

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LYVIN MELASTI</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manage Service AP, Switch</li> <li>• Apartemen th 2025</li> <li>• FO backbone backup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat untuk Apartement di pasang setelah bangunan jadi 2025</li> <li>• Ijin pengaspalan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installasi lanjutan akan diinstall setelah gedung apartemen jadi</li> <li>• Perbaikan pengaspalan dr vendor</li> <li>• Pelurusan fo backup 8 JB belum selesai oleh Vendor</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GREENFIELD HOTEL</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manage Service WAAS 70-AP, 14-Switch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Survey Kabel by Vendor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Request material &amp; Perangkat - Done</li> <li>• Proses penarikan kabel - Done</li> <li>• Proses Installasi - Done</li> <li>• BAST - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SUMMIT LOMBOK</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manage 4-AP, 1-Switch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progress Installasi AP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installasi AP Progress DONE</li> <li>• BAST-DONE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KUTUS-KUTUS SABA GARDEN VILLAS</b></li> </ul>  <p>01-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manage WAAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Progress Installasi AP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installasi AP Progress DONE</li> <li>• BAST-DONE</li> </ul>


# PROGRESS PROJECT - WAAS

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>KUTUS-KUTUS UBUD</b></li> </ul>  <p>04-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage WAAS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi - Done</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>NIKKO HOTEL</b></li> </ul>  <p>04-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage Service WAAS 205-AP, 15-Switch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penarikan kabel LAN &amp; FO Distribusi Hotel</li> <li>FO backbone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Total Switch terpasang 13 unit</li> <li>Total Switch Core terpasang 1 unit dari 1 unit Switch Core. (Done)</li> <li>Total AP Inwall terpasang 129 unit dari 189 unit AP.</li> <li>AP Celling terpasang 8 unit dari 14 unit AP.</li> <li>AP Outdoor terpasang 2 unit dari 2 unit AP.(Done)</li> <li>Instalasi AP &amp; Switch Done</li> <li>BAST - DONE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>FAITH FULL</b></li> </ul>  <p>02-12-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage WAAS - 1 AP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang server belum selesai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi AP - Done</li> <li>Proses pemasangan router menunggu R.Server jadi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>LAVAYA</b></li> </ul>  <p>05-12-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage - 26 AP &amp; Adaptor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa Room belum jadi</li> <li>Setiap kamar SSID beda, karena beda owner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi 13 AP - Done</li> <li>14 AP pemasangan akan dilanjut Engineering karena Kamar belum jadi.</li> </ul>







# PROGRESS PROJECT - WAAS

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>NOVOTEL BENOA</b></li> </ul>  <p>04-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage WAAS New Project 80AP, 16 SW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi menunggu room service</li> <li>Beberapa kabel eksisting rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Instalasi kabel fo distribusi SW - Done</li> <li>Proses Instalasi AP - 70%</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TUI BLUE</b></li> </ul>  <p>04-12-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage Service WAAS New 15 AP, 1 Switch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan publik area rada susah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi 1 Switch</li> <li>15 AP WiFi-7 terpasang</li> <li>Setting Roaming AP Publik Area</li> <li>Setting Power AP Publik Area</li> <li>Instalasi AP &amp; Switch Done</li> <li>Commisioning test &amp; BAST - Done</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage New FTTR - VILLA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan fo FTTR Villa , Villa belum selesai bangunannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi FO - Done</li> <li>Proses Splicing &amp; Roset di kamar Villa - Done</li> <li>Pemasangan ONT menunggu kamar Villa jadi</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>THE SEMINYAK BEACH RESORT</b></li> </ul>  <p>08-12-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manage - 26 AP &amp; Adaptor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blocking kamar</li> <li>Proses penarikan kabel FO &amp; LAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Penarikan kabel FO</li> <li>Proses penarikan kabel LAN</li> <li>Perangkat WAAS Proses Logistik</li> <li>Untuk pemasangan AP di jadwalkan Januari 2026</li> </ul>







# PROGRESS PROJECT - WAAS

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>BINTANG SCHOOL</b></li></ul>  <p>RFS 09-01-2026</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manage WAAS 9AP, 2 SW</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proses instalasi di akhir bulan ini</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proses request barang - Done</li><li>• Progress - 50%</li></ul>


# PROGRESS PROJECT - INTERNET

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>JUNA RESTO UBUD</b></li> </ul>  <p>12-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi 25-08-2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FO UP 25-08-2025</li> <li>Proses Report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>THE SAKALA UBUD</b></li> </ul>  <p>18-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penarikan FO</li> <li>Instalasi 18-08-2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Kabel FO</li> <li>FO UP 18-08-2025</li> <li>BAST - DONE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>NIRVANA STRANGTH INDONESIA</b></li> </ul>  <p>09-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>FO UP 26-08-2025</li> <li>Instalasi - Done</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>THE PLACE RETREAT</b></li> </ul>  <p>22-09-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi kabel FO utama UP - 24-08-25</li> <li>Instalasi FO backup UP - 22-09-2025</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DWARAKA UBUD</b></li> </ul>  <p>26-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi kabel FO UP 26-08-2025</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PEARL SUNSET GILI TRAWANGAN</b></li> </ul>  <p>29-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Wireless PTP</li> <li>Pointing Wireless</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi kabel wireless PTP - Done</li> <li>Link Wireless UP - 29-08-2025</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>

# PROGRESS PROJECT - INTERNET

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>HILTON GARDEN INN</b></li> </ul>  <p>02-09-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelurusan FO ke Hotel Nikko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi penarikan fo via Vendor</li> <li>Aktivasi FO Varnion</li> <li>Proses Report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DRACO COFFEE &amp; EASTERY</b></li> </ul>  <p>08-09-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VSL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penarikan FO dibantu tim FZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Kabel FO</li> <li>Report - DONE</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>HIS HO</b></li> </ul>  <p>16-09-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi FO Backup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi fo via Vendor - Done</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DESA KITSUNE BRAWE</b></li> </ul>  <p>09-10-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi FO Utama &amp; Backup dengan berbeda jalur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi kabel FO utama UP - Done</li> <li>Instalasi FO backup UP - Done</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SILLOAM HOSPITALITY</b></li> </ul>  <p>28-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VSL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi FO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi kabel FO UP 26-09-2025</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>ZUMANA BEACH CLUB</b></li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi hold di awal thn 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Request barang - Done</li> <li>Menunggu jadwal Instalasi</li> </ul>

# PROGRESS PROJECT - INTERNET

Name	Details	Issue	Progress
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RHEA HOTEL &amp; VILLA MANAGEMENT</b></li> </ul>  <p>18-11-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan FO via vendor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi penarikan fo via Vendor</li> <li>Aktivasi FO Varnion</li> <li>Proses Report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>SANGGRA LOKA UBUD</b></li> </ul>  <p>05-12-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi FO Backup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi fo via Vendor - Done</li> <li>Proses report - Done</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>HOTEL PURI TEMPO DULU</b></li> </ul>  <p>06-12-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum bisa splicing fo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses penarikan kabel FO</li> <li>Tidak bisa aktivasi karena vendor iforte tidak membawa Splacing</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PARADISUS By MELIA</b></li> </ul>  <p>28-08-2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internet Only</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menunggu perangkat Microwave SAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>link via wireless dari POP Jimbaran &amp; IMBO</li> <li>Menunggu perangkat Microwave SAF</li> </ul>

## PROGRESS SURVEY

### SURVEY PROJECT - Q3

Name	Details	Issue	Progress
• THE SEMINYAK LEGIAN	• Manage Service WAS	• Project baru	• Survey - DONE
• PREMIER APARTEMENT	• Manage Service WAS	• Project baru, Area Baru	• Survey - DONE
• KOMUNE BEACH RESORT	• Manage Service WAS	• Project baru	• Survey - DONE
• EPISODE HOTEL	• Manage Service WAS	• Project baru & Basement	• Survey - DONE
• COMO UMA CANGGU	• Project 2 AP lounge & CBC	• Project Tambahan	• Survey - DONE
• KAJA OFFICE BALI	• Manage Service WAS	• Project baru	• Survey - DONE
• DWARAKA	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• WAPA DI UMA	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• NOMERO QUATTRO ECO BEACH	• Manage Service WAS	• Project baru	• Survey - DONE
• INFINITY 8	• Manage Service WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• TUI BLUE	• Manage Service WAAS PUBLIC & FTTR VILLA	• Project baru	• Survey - DONE
• KUTA CENTRAL PARK	• Manage Service WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• FAITFULL STORE	• Manage Service WAAS 1 AP	• Project baru	• Survey - DONE
• ROYAL TULIP RESORT	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• JOMA BOUTIQUE RESORT	• Manage Service FTTR	• Project baru	• Survey - DONE



## PROGRESS SURVEY

### SURVEY PROJECT - Q3

Name	Details	Issue	Progress
• FOUR SEASONS JIMBARAN	• Manage Service FTTR	• Project baru	• Survey - DONE
• AWAY BALI LEGIAN	• Manage Service FTTR	• Project baru	• Survey - DONE
• THE AKMANI LEGIAN	• Manage Service WAS	• Project baru	• Survey - DONE
• REVIVO WELNESS RESORT	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• BINTANG MANDIRI SCHOOL	• Manage Service WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• SILOAM HOSPITAL	• VSL. Internet	• Project Tambahan	• Survey - DONE
• EKA JAYA FAST FERY	• VSL. Internet	• Project Tambahan	• Survey - DONE
• BIDADARI VILLAS RETREAT	• Manage Service WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• RENDEZVOUS FITNES	• Internet, 2 AP	• Project baru	• Survey - DONE
• LYVIN MELASTI	• Internet FO Backup	• Project baru	• Survey - DONE
• LINCOLN ARSITEK	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• TANTA ESCAPE	• Manage Service WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• HEAVEN BALI	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• ASTAMAYA	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• DESA KITSUNE	• Internet Primary & Backup	• Project baru	• Survey - DONE
• BODY FACTORY LIFESTYLE	• Internet & AP	• Project baru	• Survey - DONE
• SAKA AGUNG ABADI	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE

## PROGRESS SURVEY

### SURVEY PROJECT - Q4

Name	Details	Issue	Progress
• NULOOK CLINIC	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• ZUMANA BEACH CLUB	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• POP AMNAYA KUTA	• Box panel untuk UPS	• Project baru	• Survey - DONE
• LEMBONGAN BEACH CLUB	• Manage WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• PARADISUS by Melia	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• MURNI TEGUH HOSPITAL	• Internet	• Project Tambahan	• Survey - DONE
• ABIAN TAKSU	• Internet	• Project Tambahan	• Survey - DONE
• RHEA HOSPITAL	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• THE LEAF JIMBARAN	• Manage Service WAAS	• Project baru	• Survey - DONE
• JEWEL OF CANGGU	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• ELROY APARTEMENT	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• TERAS SEBALI	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• BINTANG SCHOOL MANDIRI	• Manage WAAS, gedung 3	• Project baru	• Survey - DONE
• BALQUISSE HERITAGE	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• DESA KITSUNE	• FO Internal Hotel	• Project baru	• Survey - DONE
• UNCLE JO MARKET	• Internet	• Project baru	• Survey - DONE
• THE EDGE	• Internet FO Backup	• Project Backup	• Survey - DONE

## PENGEMBANGAN

- **POP IMBO**

- GPON - 04
- Panjang kabel 1350Meter
- Data detail :
  - Lokasi JB baru di Jalan Batan Kepel
  - Lokasi FAT baru Jalan Kerta Pura
- GPON - 21
- Pelurusan Core Dari JB Vespa sampai depan Siloam
- Data detail :
  - Lokasi JB Depan Siloam
- GPON - 16
- Panjang kabel 748Meter
- Data detail :
  - Lokasi JB baru di Jalan Batan Kepel
  - Lokasi FAT baru Jalan Kerta Pura

- **POP Nusa Lembongan**

- GPON -
- Panjang kabel 850Meter
- Data detail :
  - Lokasi

## KENDALA

- **KENDALA**

- Area Denpasar
  - Banyaknya proyek penurunan kabel di area Denpasar sampai Badung, membuat jaringan di area tertentu sering terputus.
  - Beberapa titik FAT mendapat redaman yang besar karena menggunakan kabel existing lforte.
  - Beberapa titik FAT sudah penuh dan butuh penarikan ulang dari POP, karena tidak ada data core untuk proyek yang menggunakan kabel iforte.
- Area Lembongan
  - Ada beberapa titik yang kabelnya turun, karena sebelumnya ada pohon jatuh.
  - Ada beberapa titik juga kabel yang sering kena tabrak kendaraan karena tiang exiting rendah.

## PENGEMBANGAN & KENDALA

	Name	Details	Issue	Progress
INFRASTRUCTURE		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penarikan kabel FO dari POP Nakula ke arah Jalan Arjuna - Q1</li> <li>Penarikan kabel FO dari POP Siesta ke arah Jalan Padma - Q1</li> <li>Penarikan kabel FO dari POP Upasa ke arah Jalan Beraban - Q1</li> </ul> </li> <li>Planning - 2026 <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemasangan Microwave untuk Backbone Gili Trawangan - Q1 s/d Q2</li> <li>Pelurusan Core dari Nakula ke arah Siesta - Q1</li> <li>Pelurusan Core dari Nakula ke arah Upasaa - Q1</li> <li>Pemasangan Microwave dari POP Imbo ke arah Melia - Q1</li> </ul> </li> </ul>		
KENDALA		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jadwal installasi banyak sehingga jadwal visit Manage Service tertunda</li> <li>Tools tim CE kabel tester yang bisa ukur voltase, panjang kabel &amp; kabel putus</li> <li>Tools tim Infra Multitester yang lebih lengkap</li> <li>Kebutuhan tangga lipat 1,5m agar bisa dibawa memakai motor</li> <li>1 orang staff tim Infra pengganti</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Improvement perangkat baru H3C, Omada &amp; technology WAAS terbaru</li> <li>Kebutuhan Improvement perangkat ( Ruijie E-Lighten) sudah direquest</li> <li>Tools planning Heatmap untuk menunjang hasil survey project</li> <li>Improvement perangkat Microwave</li> <li>Improvement perangkat FO</li> </ul>		